

Comune di Poncarale - Provincia di Brescia

LAVORI DI

LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE E FORMAZIONE NUOVI OSSARI.

Progetto definitivo-esecutivo approvato con delibera della Giunta del Comune di Poncarale n. 59 del 06/12/2021.

CUP: C97H21007950004 CIG: 9289917A05

IMPORTO CONTRATTUALE

57.330,58 euro di cui 1.525,00 euro per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza (*oltre IVA al 10%*).

IMPRESA ESECUTRICE:

CO.RO.MET. s.r.l., via San Tommaso n. 26, Bedizzole (Bs).

PROGETTO ESECUTIVO

arch. Antonio Rubagotti

R.U.P.

geom. Tiziana Quaresmini

DIREZIONE DEI LAVORI

arch. Antonio Rubagotti

COORDINATORE SICUREZZA

arch. Antonio Rubagotti

AGGIUDICAZIONE LAVORI

Aggiudicazione definitiva con determinazione Responsabile Area Servizi Tecnici del comune di Poncarale n. 28 del 04/08/2022. Contratto sottoscritto in data 06/02/2023 repertorio n. 1876.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

(ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 102 D.Lgs. 50/2016)

E
COMUNE DI PONCARALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001183/2023 del 21/02/2023
"Cl. n. 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
Firmatario: ANTONIO RUBAGOTTI

L'anno duemilaventitre il mese di febbraio il giorno 20 (20/02/2023),

il sottoscritto Arch. Antonio Rubagotti, in qualità di direttore dei lavori in epigrafe,

Premessi e visti i seguenti documenti:

il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto depositato in data 10/08/2021, prot. 4645, a firma dell'arch. Antonio Rubagotti;

la delibera di Giunta comunale n. 59 del 06/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;

il Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere in oggetto a firma dell'arch. Antonio Rubagotti; l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CO.RO.MET. SRL, con sede in Bedizzole (Bs), via San Tommaso n. 26, con Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici del comune di Poncarale n. 28 del 04/08/2022 "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e D.L. 77/2021 relativa ai lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari";

i documenti richiesti dal CSE forniti dalla ditta esecutrice;

la comunicazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del comune di Poncarale prot. 5054 del 11/08/2022 nella quale si comunicava che la consegna dei lavori doveva avvenire con la massima urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, in quanto dovranno essere urgentemente effettuate delle estumulazioni;

- il Processo Verbale di Consegna dei Lavori in data 13/09/2022;
- il Verbale di sospensione dei lavori senza interruzione dei termini in data in attesa del perfezionamento della trasmissione della documentazione completa riferita alla sicurezza;
- la documentazione inviata dall'impresa esecutrice al Direttore dei Lavori in data 19/09/2022 e della comunicazione del CSE in pari data che accettava la documentazione riferita alla sicurezza ricevuta dall'impresa;
- la comunicazione del Direttore dei Lavori in data 06/10/2022 di ripresa dei lavori;
- le comunicazioni tra le parti riferite alla sospensione dei lavori, sospensione avvenuta il giorno 04/11/2022;
- il SAL 1 depositato in data 29/12/2022 pari all'80% delle lavorazioni previste;
- le comunicazioni tra le parti riferite ai lavori di posa delle finiture, inferriate e apparecchi di illuminazione, avvenuti dal 09/01/2023 al 13/01/2022 data dalla quale i lavori sono risultati sostanzialmente terminati entro i termini contrattuali previsti (60 giorni);
- la Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 15/03/2023.

CONSIDERATO

- che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall'impresa CO.RO.MET. SRL corrispondono a quanto previsto dal progetto autorizzato;
- che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
- che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni contrattuali;

- che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente stabiliti;
- che dopo la compilazione del conto finale, accettato senza riserve dall'impresa, la somma spesa risulta pari alla somma autorizzata;
- che il complessivo ammontare rientra quindi nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA

che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa CO.RO.MET. SRL ed approva conseguentemente il seguente risultato finale:

SAL FINALE - IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 57.008,46
Sconto contrattuale pari a 1,22%	- € 1.202,88
oneri per la sicurezza non soggetti a sconto contrattuale	€ 1.525,00
Credito Impresa	€ 57.330,58

Poncarale (Bs), 20/02/2023

Il Direttore dei lavori
Arch. Antonio Rubagotti

Il Responsabile del procedimento

L'Impresa

E	COMUNE DI PONCARALE COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE Protocollo N. 0001183/2023 del 21/02/2023 "Cl. n. 6.5 «OPERE PUBBLICHE»" Firmatario: ANTONIO RUBAGOTTI
----------	--

Documento firmato digitalmente

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE

(Art. 200 del D.P.R. 207/2010 e ss. mm. e ii.)

N.B. I documenti citati nel presente documento, qualora non espressamente allegati, sono conservati presso gli uffici comunali ovvero presso l'ufficio del Direttore dei Lavori.

1. PROGETTO

Premessi e visti i seguenti documenti:

- il progetto definitivo-esecutivo delle opere in oggetto depositato in data 10/08/2021, prot. 4645, a firma dell'arch. Antonio Rubagotti;
 - la delibera di Giunta comunale n. 59 del 06/12/2021 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo;
 - il Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere in oggetto a firma dell'arch. Antonio Rubagotti;
 - l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CO.RO.MET. SRL, con sede in Bedizzole (Bs), via San Tommaso n. 26, con Determina del Responsabile dei Servizi Tecnici del comune di Poncarale n. 28 del 04/08/2022 "Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e D.L. 77/2021 relativa ai lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari";
 - i documenti richiesti dal CSE forniti dalla ditta esecutrice;
 - la comunicazione del Responsabile dei Servizi Tecnici del comune di Poncarale prot. 5054 del 11/08/2022 nella quale si comunicava che la consegna dei lavori doveva avvenire con la massima urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, in quanto dovranno essere urgentemente effettuate delle estumulazioni;
 - il Processo Verbale di Consegna dei Lavori in data 13/09/2022;
 - il Verbale di sospensione dei lavori senza interruzione dei termini in data 13/09/2022 in attesa del perfezionamento della trasmissione della documentazione completa riferita alla sicurezza;
 - la documentazione inviata dall'impresa esecutrice al Direttore dei Lavori in data 19/09/2022 e della comunicazione del CSE in pari data che accettava la documentazione riferita alla sicurezza ricevuta dall'impresa;
 - la comunicazione del Direttore dei Lavori in data 06/10/2022 di ripresa dei lavori;
- preso atto che:
- i lavori sono risultati sospesi, e la aree di cantiere messe in assoluta sicurezza, il giorno 04/11/2022;
 - in data 29/12/2022 veniva depositato il SAL 1 pari all'80% delle lavorazioni previste;
 - i lavori di posa delle finiture, inferriata e apparecchi di illuminazione, venivano posati dal 09/01/2023 al 13/01/2022 data dalla quale i lavori sono risultati completamente terminati entro i termini contrattuali previsti (60 giorni);

progetto prevede un importo complessivo di euro € 82.500,00 distinto come segue:

QUADRO ECONOMICO

Affidamento in base all'applicazione del ribasso d'asta del 2,11% offerto in sede di gara

DESCRIZIONE	PROGETTO	AFFIDAMENTO
a) BASE D'ASTA		
a1) Lavori (soggetti a ribasso d'asta)	€ 57.008,46	€ 55.805,58
a2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.525,00	€ 1.525,00
TOTALE a)	€ 58.533,46	€ 57.330,58
b) SOMME A DISPOSIZIONE		
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori, contabilità e CRE.	€ 15.860,00	€ 15.860,00
Imprevisti, compresi eventuali oneri fiscali	€ 2.253,19	€ 2.373,48
IVA al 10% su a)	€ 5.853,35	€ 5.733,06
TOTALE B	€ 23.966,54	€ 23.966,54
TOTALE (A+B)	€ 82.500,00	€ 82.500,00

COMUNE DI PONCARALE
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001183/2023 del 21/02/2023
"Cl. n. 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
Firmatario: ANTONIO RUBAGOTTI

2. APPROVAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO E SOMMA AUTORIZZATA

Il progetto definitivo-esecutivo viene approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 59 del 06/12/2021, esecutiva ai sensi di legge. La somma autorizzata è quella prevista dal progetto.

3. ASSUNTORE DEI LAVORI

In base alla determinazione n. 28 del 04/08/2022, si stabiliva di affidare i lavori alla ditta CO.RO.MET srl di Bedizzole (Bs).

4. CONTRATTO

In data 06/02/2023, registrato al numero di repertorio 776, ufficiale rogante dott.ssa Dora Tommaselli in qualità di Segretario comunale. Il progetto, come definito dal Capitolato Speciale d'Appalto, è presentato a corpo.

5. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010 n. 136, l'impresa appaltatrice ha comunicato gli estremi identificativi del conto corrente dedicato.

6. CERTIFICATO DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA E VERIFICA ASSENZA IMPEDIMENTI ALL'ASSUNZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE

E' stato acquisito, da parte della stazione appaltante, il certificato di regolarità contributiva (DURC) attestante l'assolvimento degli obblighi contributivi stabiliti dalla vigente legislazione.

7. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

L'impresa CO.RO.MET srl, aggiudicataria dell'appalto, ha prestato a titolo di cauzione definitiva la polizza fideiussoria B.2022.11789.10 da ACCELERANT, agenzia di Roma, della somma di euro 2.294,00, nel rispetto degli obblighi previsti nel Capitolato speciale d'Appalto.

8. RESPONSABILITA' E RISARCIMENTO DANNI

L'impresa CO.RO.MET srl, aggiudicataria dell'appalto, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.lgs 163/2006, ha costituito copertura assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile previste dall'art. 103, co. 7 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 37 del Capitolato speciale d'appalto, n. C.2022.1178980 rilasciata in data 07/09/2022 rilasciata da GREAT AMERICAN, così distinta: per le opere oggetto del contratto, demolizioni e sgomberi: euro 307.330,58; copertura per la responsabilità civile terzi RCT per un massimale di € 1.000.000, 00.

9. DIRETTORE DEI LAVORI

Arch. Antonio Rubagotti, con studio in Brescia via Rodi n.27.

10. INIZIO DEI LAVORI

Come da verbale di consegna dei lavori in data 13/09/2022.

11. SUBAPPALTI

Non sono stati autorizzati subappalti.

12. ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori si sono svolti in sostanziale conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto e alle disposizioni del Direttore dei lavori. Variazioni minori, sono state ordinate entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione dei lavori e riferite ad aspetti di dettaglio ovvero a soluzioni che hanno garantito medesimo risultato rispetto alle previsioni del progetto.

Dopo la sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori, in attesa del perfezionamento della trasmissione della documentazione riferita alla sicurezza, veniva attrezzata l'area di cantiere.

Ultimate le opere di preparazione dei fondi e di rimozione, iniziavano i lavori di sistemazione previsti dal progetto.

Si rimanda ai contenuti dei verbali citati in premessa.

Le lavorazioni sono comunque avvenute con sufficiente continuità, senza problematiche evidenti e nel rispetto delle indicazioni prestazionali del progetto e delle indicazioni verbali del direttore dei lavori.

13. ORDINI DI SERVIZIO

Durante il corso dei lavori non sono emessi formali, e scritti, ordini di servizio non essendosi verificata alcuna oggettiva necessità. La direzione dei lavori ha emesso numerosi verbali con indicazioni pratiche, raccomandazioni e specifiche relative sia all'organizzazione del cantiere, alla regolamentazione del traffico in base alle ordinanze sindacali emesse, alla pulizia e alla messa in sicurezza delle aree di cantiere.

14. COMUNICAZIONI

E

COMUNE DI PONCARALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0001183/2023 del 21/02/2023

"Cl. n. 6.5 «OPERE PUBBLICHE»

ANTONIO RUBAGOTTI

Arch. Antonio Rubagotti

Le comunicazioni tra Impresa Esecutrice, imprese subappaltatrici, RUP e direttore dei lavori sono state continuative e proficue e non hanno dato luogo ad alcuna contestazione/confronto di merito.

15. OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

Quanto indicato dal direttore dei lavori è sempre stato correttamente eseguito dall'impresa esecutrice.

16. CONFRONTO TRA IL PROGETTO ED I LAVORI ESEGUITI

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare durante le verifiche, i controlli, le misurazioni, gli accertamenti, i saggi e dal confronto delle singole categorie di lavoro previste in progetto con quelle effettivamente eseguite, si è riscontrato la sostanziale coincidenza tra le indicazioni progettuali-contrattuali ed i lavori eseguiti ad eccezione di limitate modifiche riferite a opere di finitura. Si sono riscontrate modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori, sia in aumento che in diminuzione ma senza alterare la quantificazione a corpo complessiva, ovvero si è proceduto, su ordine della direzione lavori, a modeste modificazioni nelle soluzioni tecniche indicate dal progetto esecutivo.

Nessuna opera prevista dal progetto risulta non realizzata.

17. CONSIDERAZIONI E VISITA FINALE

La visita finale di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 13/01/2023 e oltre al sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa:

- geom. Imerio Raza per conto della ditta esecutrice.

Con la scorta del progetto, delle indicazioni del direttore dei lavori e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri soggetti intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori ed è stato verificato che le opere eseguite, in base a riscontri, accertamenti, verifiche e controlli, sono state eseguite secondo le indicazioni del progetto esecutivo e secondo gli ordini impartiti dal direttore dei lavori.

18. DANNI DI FORZA MAGGIORE

Non si sono verificati danni di forza maggiore.

19. SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

Le uniche modifiche, rispetto al termine previsto contrattualmente per l'esecuzione dei lavori, sono quelle riscontrabili nei verbali citati in premessa e sinteticamente riportate. Le opere sono state prese in consegna con verbale di presa in consegna anticipata in data 13/09/2022, sottoscritto dalle parti, a cui contenuti espressamente si rimanda. In data 13/09/2022 i lavori venivano sospesi senza interruzione dei tempi contrattuali. I lavori venivano ripresi in data 06/10/2022 come da verbale in pari data. I lavori sono stati sospesi dal 04/11/2022. In data 09/01/2023 i lavori sono stati ripresi e conclusi sostanzialmente in data 13/01/2023.

20. TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Come analiticamente illustrato ai precedenti paragrafi, il termine perentorio per il completamento delle opere è fissato in 60 giorni come da capitolato speciale d'appalto.

21. SCADENZA TEMPO UTILE

Come analiticamente illustrato ai precedenti paragrafi il termine perentorio per il completamento delle opere veniva fissato al giorno 13/01/2023.

22. ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Avvenuta il 13/01/2023.

23. ANTICIPO O RITARDO NELL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Non si sono quindi riscontrati ritardi nell'ultimazione delle lavorazioni rispetto al termine perentorio previsto.

24. PENALE PER RITARDO

In base a quanto analiticamente riportato ai paragrafi precedenti, non vi sono penali per ritardo da applicare.

25. CONTO FINALE

Redatto dal Direttore dei lavori in data 13/02/2023, consta complessivamente in:

SAL FINALE - IMPORTO NETTO DEI LAVORI	€ 57.008,46
Sconto contrattuale pari a 1,22%	- € 1.202,88
oneri per la sicurezza non soggetti a sconto contrattuale	€ 1.525,00
Credito Impresa	€ 57.330,58

E
COMUNE DI PONCARALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0001183/2023 del 21/02/2023
"CL. " 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
Piemonte - ANTONIO BRAGATI

26. RISERVE DELL'IMPRESA

L'impresa appaltatrice non ha presentato, ad oggi, alcuna riserva alla contabilità redatta dal direttore dei lavori.

27. CREDITO DELL'IMPRESA

Il credito dell'impresa corrisponde a quanto stabilito dal conto finale del direttore dei lavori. In particolare si rileva che il credito dell'impresa ammonta a € 57.049,54, pari all'importo dello STATO FINALE, € 57.330,58, da cui detrarre l'importo della detrazione per infortuni (0,5%) (€ 280,64).

28. CONFRONTO TRA LA SOMMA SPESA E QUELLA AUTORIZZATA PER LAVORI A BASE DI CONTRATTO

La somma autorizzata in sede di affidamento è uguale alla somma spesa, comprensiva del credito dell'impresa quantificato in sede di conto finale.

29. ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

Con Polizza Codice Ditta INAIL 4297140/36

30. INFORTUNI SUL LAVORO

Durante i lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione.

31. AVVISO AI CREDITORI – CESSIONE DI CREDITI

Ai sensi della vigente legislazione in materia, la pubblicazione dell'avviso ai creditori non è di competenza del Direttore dei Lavori.

E
COMUNE DI PONCARALE
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
PROTOCOLLO N. 0001183/2023 del 21/02/2023
"Cl. n° 6.5 «OPERE PUBBLICHE»
Fiduciario: ANTONIO RUBAGOTTI

Poncarale (Bs), 20/02/2023

Il Direttore dei Lavori - Arch. Antonio Rubagotti

Per presa visione:

Responsabile Unico del Procedimento

Impresa appaltatrice

Documento firmato digitalmente



Comune di Poncarale
Provincia di Brescia

AREA SERVIZI TECNICI

COPIA

DETERMINA N. 5 DEL 28/02/2023

**OGGETTO: Lavori di “adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari”.
Approvazione Conto Finale e Certificato di regolare esecuzione.**

L'anno **duemilaventitre**, il giorno **ventotto** del mese di **Febbraio**.

IL RESPONSABILE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

PREMESSO che all'architetto Barbara Salatini con Decreto del Sindaco n. 2 del 02.01.2023, adottato ai sensi del combinato disposto degli artt.50, comma 10 e 107, del D.Lgs.10/08/2000, n. 267 e ss.mm.ii. è stata assegnata la Responsabilità dell'Area Servizi Tecnici fino al 28.02.2023;

RITENUTA, pertanto, la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 16.05.2022, esecutiva ai sensi di legge con la quale è stato approvato Documento Unico di Programmazione (D.U.P) 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale, n. 14 del 16.05.2022 esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziario 2022/2024 ed i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 26 del 28.05.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il PEG 2022/2024;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 30.11.2022, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Variazione al bilancio di previsione 2022/2024 - Esercizio finanziario 2022 -.

CONSIDERATO che, ad oggi, il Comune di Poncarale non ha ancora approvato il Bilancio di Previsione 2023-2025 e che si trova quindi in esercizio provvisorio ex art. 163, comma 1 del D.Lgs. 267/2000 ss.mm.ii;

DATO ATTO che, con Decreto Ministero dell'Interno del 13/12/2022, il termine per la deliberazione da parte degli Enti Locali del Bilancio di Previsione è stato differito al 31 marzo 2023, in considerazione della grande indeterminatezza sul versante delle entrate ed i riflessi, ancora incerti, di molte previsioni di carattere fiscale e contabile;

DATO ATTO, contestualmente, che il comma 775 della Legge di Bilancio contiene un'ulteriore proroga per l'approvazione dei Bilanci di Previsione fissata al 30 aprile 2023;

VISTO l'art. 163, comma 5 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *“Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*

- a) tassativamente regolate dalla legge;*
- b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;*
- c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti”;*

DATO ATTO che, l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire un corretto utilizzo di tutti gli spazi interni del civico cimitero, aveva la necessità di effettuare alcuni interventi di manutenzione che consistono in:

- formazione di nuovi ossari, come previsto dal Piano Cimiteriale vigente;
- riqualificazione estetica del muro perimetrale lato Nord in blocco di calcestruzzo
- sistemazione del chiusino lapideo dell'ossario comune;

CHIARITO che con determinazione n. 53 del 05.10.2020, è stato conferito incarico all'Arch. Antonio Rubagotti con studio in Brescia Via Rodi n. 27, per la redazione del progetto definitivo - esecutivo D.L. e contabilità relativo ai **“Lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari”**, avente un importo presunto dei lavori di €. 82.500,00 consistente nella redazione :

- ✓ progetto definitivo ed esecutivo
- ✓ coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione;
- ✓ direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione;

per una spesa pari a €. 15.860,00 comprensivi di contributi previdenziali ed Iva ;

DATO ATTO CHE :

1. in data 10.08.2021 è stato depositato al protocollo generale del Comune di Poncarale al n. 4645 il progetto definitivo ed esecutivo ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell'art. 23 del D.Lgs 50/16 avente come oggetto **“Lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari”** costituito dai seguenti atti :

- Relazione tecnico-illustrativa, cronoprogramma e quadro economico;
- Tavola 01 Inquadramento territoriale (scala 1:1000);
- Tavola 02 Individuazione degli interventi (scala 1:200)
- Tavola 03 Rilievo piante e sezioni (scala 1:25)
- Tavola 04 Progetto piante e sezioni (scala 1:25)
- Tavola 05 Progetto piante e sezioni (scala 1:25/1:10)
- Computo metrico estimativo;
- Elenco prezzi;
- Piano di manutenzione dell'opera;
- Capitolato Speciale D'appalto;
- Schema di contratto d'appalto;

- Piano della sicurezza e di Coordinamento;
2. con deliberazione della Giunta Comunale n. 59 del 06/12/2021, esecutiva ai sensi di legge , è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 6 dell'art.23 del D.Lgs 50/16 avente come oggetto l'esecuzione dei **“Lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari”** ed il seguente quadro economico:

Importo lavori in appalto	Euro
- Opere a base d'appalto, soggette a ribasso d'asta	57.008,46
- Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	1.525,00
Totale somme per lavori d'appaltare	58.533,46
Somme a disposizione	
Imprevisti	2.253,19
Spese tecniche	15.860,00
Iva al 10 su € 58.533,46	5.853,35
Totale somme a disposizione	23.966,54
TOTALE OPERA	82.500,00

DATO ATTO che con determinazione n. 28 del 04.08.2022 a firma del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici è stata aggiudicata in via definitiva, ai sensi dell'Art. 32 del D.Lgs 50/2016 la gara per l'esecuzione dei lavori sopra indicati alla ditta CO.RO.MET S.R.L. Via San Tommaso n. 26 25081 Bedizzole che ha offerto in sede di gara uno sconto sull'importo a base asta uno sconto pari al 2,11% per una spesa complessiva pari a €. 57.330,58 comprensivi degli oneri per la sicurezza pari a €. 1.525,00;

RICHIAMATI:

- il Piano di Sicurezza e Coordinamento delle opere in oggetto a firma dell'arch. Antonio Rubagotti;
- l'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla ditta CO.RO.MET. SRL, con sede in Bedizzole (Bs), via San Tommaso n. 26, con Determina del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Poncarale n. 28 del 04/08/2022 *“Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. e D.L. 77/2021 relativa ai lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari”*;
- i documenti richiesti dal CSE forniti dalla ditta esecutrice;
- la comunicazione del Rup – Geom. Tiziana Quaresmini - prot. 5054 del 11/08/2022 nella quale si comunicava che la consegna dei lavori doveva avvenire con la massima urgenza, anche in pendenza della stipula del contratto, in quanto dovranno essere urgentemente effettuate delle estumulazioni;
- il Processo *“Verbale di Consegna dei Lavori”* in data 13/09/2022 prot. n. 5636 del 14/09/2022;
- la comunicazione di sospensione dei lavori emessa dal Direttore dei Lavori in data 13/09/2022 pervenuta al protocollo del Comune di Poncarale in data 13.09.2022 al n. 5637 in attesa del perfezionamento della trasmissione della documentazione completa riferita alla sicurezza da parte della ditta CO.RO.MET. SRL;
- la documentazione integrativa inviata dall'impresa esecutrice al Direttore dei Lavori in data 19/09/2022 pervenuta al protocollo generale in data 20.09.2022 al n. 5738;

- la comunicazione del Direttore dei Lavori in data 06/10/2022 di ripresa dei lavori pervenuta al protocollo generale del Comune di Poncarale in data 07/10/2022 al n. 6148;
- la comunicazioni di sospensione dei lavori del 04/11/2022;
- il SAL 1 depositato in data 29/12/2022 pari all'80% delle lavorazioni previste e non liquidato da parte del Rup;
- il contratto sottoscritto in data 06.02.2023 avente repertorio n. 1876/2023 e registrato all'Ufficio Registro di Brescia in via telematica alla serie 1T n. 4938 del 06.02.2023;
- il SAL, il conto finale e la relazione tecnica firmati dal Rup;
- la Relazione del direttore dei lavori sul conto finale in data 20.02.2023 pervenuta al protocollo generale del Comune di Poncarale in data 21.02.2023 al n. 1183 dal quale si evince che il credito all'impresa è pari a €. 57.330,58 comprensivo degli oneri di sicurezza;
- il certificato di regolare esecuzione del 20.20.2023 in conformità al progetto e nei tempi stabiliti dal capitolato speciale d'appalto riportando un credito all'impresa pari a €. 57.330,58 oltre l'Iva;

DATO ATTO che la somma sopra evidenziata è prevista e rientra nel quadro economico del progetto;

ACCERTATA quindi la sussistenza dei presupposti per disporre la liquidazione di quanto dovuto;

Visto il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i ;

Visto il D.P.R. 207/2010;

DATO ATTO CHE la spesa complessiva per la realizzazione dei lavori in narrativa ammonta a €. 82.500,00, come si evince dalla delibera della Giunta Comunale n. 59 del 06.12.2021 di cui €. 15.860,00 già impegnati con la determinazione dell'Ufficio Tecnico n. 53 del 05.10.2020 – conferimento incarico Arch. Antonio Rubagotti per la redazione del progetto definitivo -esecutivo D.L. e contabilità, la somma da impegnare per la realizzazione del progetto sopra descritto risulta pari a €. 66.640,00 e la stessa è già stata impegnata la determinazione n. 70 del 21.12.2021 che ha trovato copertura finanziaria all'intervento n. 12092.02.0001

DATO ATTO che, comportando il presente atto un impegno di spesa, si rende necessario acquisire il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 183, comma del 7 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

1. **DI APPROVARE** gli atti contabili, firmati dal Rup, relativi allo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione sopra descritti afferenti l'esecuzione dei "**Lavori di adeguamento del cimitero comunale e formazione nuovi ossari**" per un importo netto pari a €. 55.805,58 + €. 1.525,00 oneri per la sicurezza oltre all'iva al 10% a saldo ;
2. **DI AUTORIZZARE** la liquidazione alla ditta CO.RO.MET. SRL, con sede in Bedizzole (Bs), via San Tommaso n. 26 per un totale pari a €. 63.063,64 imputandola come di seguito riportato:

Fornitore (C.F. o P.IVA)	Importo impegnato	di cui: importo IVA	Aliqu ota IVA	Imponibil e	Missione Programma Titolo	Capitolo
CO.RO.MET S.R.L. Via San Tommaso n. 26 Poncarale p.i. 02883730174	63.063,64	5.733,06	10%	57.330,58	12 09 2	12092.02.0001

Termine contrattuale di pagamento: 30 giorni dalla data di ricezione della fattura.

DI DARE ATTO CHE:

- ✓ alla liquidazione della spesa si procederà dietro presentazione di regolare fattura;
- ✓ il presente provvedimento sarà esecutivo ai sensi di legge, dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;
- ✓ ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. – TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di "pareggio di bilancio", introdotte dai commi da 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016);
- ✓ la presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e depositata in originale presso l'Ufficio del sottoscritto, nonchè in copia presso l'Ufficio Ragioneria.

Poncarale, lì 28/02/2023

Il Responsabile Area Servizi
Tecnici
F.to Salatini Arch. Barbara

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA**

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, in relazione al presente atto, appone il VISTO di regolarità contabile attestante la sussistenza della copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 183, comma 7, del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

Poncarale, li 28/02/2023

Il Resp. Aree Finanziaria,
Amministrativa E Servizi Sociali
F.to Vaccarello Dott.ssa Luciana

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determinazione viene pubblicata all'albo Pretorio del Comune in data odierna e per 15 giorni consecutivi.

Poncarale, li 04/03/2023

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Salatini Arch. Barbara

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

Poncarale, li 04/02/2023

Il Responsabile Area Servizi Tecnici
F.to Salatini Arch. Barbara

