Allegato "B"

COMUNE DI PONCARALE (BS)

Lavori di costruzione della scuola primaria – 1° lotto

I lavori sono iniziati il 25 ottobre 2007 e sono stati ultimati, in ritardo rispetto ai termini contrattuali, il 9 febbraio 2010.

In data 11 agosto 2010 è stata fatta la presa in consegna provvisoria dell'opera da parte dell'Amministrazione Comunale, che ne ha pertanto, da quel giorno, la piena disponibilità.

E opere esterne non comprese nell'appalto sono state aggiudicate mediante gara all'impresa Edile Fappani di Poncarale.

Si precisa che la presa di consegna è definita "provvisoria" in quanto devono essere chiuse le operazioni di definizione di contenzioso sorto a seguito delle riserve iscritte dall'Impresa sugli atti contabili e circa la valutazione dei ritardi e delle conseguenti penali, operazioni al vaglio del collaudatore in corso d'opera e del R.U.P..

Siamo in attesa di sottoscrivere la convenzione con la ditta che dovrà eseguire il secondo lotto in base all'accordo unilaterale sottoscritto nelle fasi preliminari del PGT.

In merito al presunto aumento degli alunni e conseguente richiesta di nuove aule nel 2010/2011 gli alunni della Scuola Primaria sono 263 e per l'anno 2011/2012 i bambini iscritti alla scuola dell'infanzia e che passeranno alla primaria sono 55, mentre gli iscritti alla classe 5 sono 59 quindi non si prevedono aumenti.